


**TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 490/EVN-KH

V/v kéo dài thời gian
bố trí vốn NSNN cho
các dự án cấp điện nông thôn

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021



Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Điều 2, mục 2 – Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021, trong đó yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định đối với các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 đã bố trí vốn quá thời gian quy định tại điều 52 Luật Đầu tư công, Tập đoàn Điện lực Việt nam (EVN) kính báo cáo như sau:

Trong giai đoạn 2016-2020, EVN đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn NSNN cho 21 dự án điện và đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn NSNN được giao trong kế hoạch hàng năm để đầu tư các dự án cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn chính trị, an ninh, chủ quyền biên giới và hải đảo.

Tuy nhiên, do nguồn vốn NSNN được bố trí cho các dự án rất ít, trong đó yêu cầu bố trí tối đa để thu hồi nguồn NSNN đã ứng trước và nguồn vốn EVN đã ứng trước để đảm bảo tiến độ các dự án nên giá trị vốn NSNN trong kế hoạch hàng năm đối các dự án đang triển khai đầu tư rất thấp (chỉ khoảng từ 15 -:- 40 tỷ đồng/ dự án/ năm). Do vậy đến hết năm 2020, EVN còn lại 03 dự án thuộc Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018) mặc dù đã được bố trí vốn NSNN hết thời gian theo qui định điều 52 Luật Đầu tư công (không quá 4 năm đối với các dự án nhóm B) nhưng vốn NSNN đã mới chỉ bố trí cho các dự án là 364,6 tỷ đồng, bằng 18,5% nhu cầu vốn của 03 dự án (1.968 tỷ đồng). Trong đó:

- Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Nghệ An: đã bố trí vốn NSNN là 191 tỷ đồng, bằng 28,7% nhu cầu;
- Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020: đã bố trí vốn NSNN là 83,5 tỷ đồng, bằng 15,3% nhu cầu;

- Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015-2020: đã bố trí vốn NSNN là 90 tỷ đồng, bằng 11,9% nhu cầu;

(Chi tiết nhu cầu và vốn NSNN đã bố trí trong kế hoạch hàng năm được trình bày trong phụ lục đính kèm)

Để có đủ điều kiện bố trí vốn NSNN trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với 03 dự án cấp điện nông thôn chuyên tiếp từ giai đoạn 2016-2020 theo quy định tại điều 52 Luật Đầu tư công, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận:

1. Kéo dài thời gian bố trí vốn NSNN cho 03 dự án cấp điện nông thôn tại các tỉnh Nghệ An, Lạng Sơn, Cà Mau cho đến khi đảm bảo cấp đủ vốn để hoàn thành dự án theo quy mô đã được phê duyệt.


2. Chỉ đạo các Bộ ngành ưu tiên bố trí đủ vốn còn thiếu trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 để EVN có thể hoàn thành nhiệm vụ đầu tư các dự án thuộc Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ KH&ĐT (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Bộ Công Thương (để b/c);
- UBQLVNN tại DN (để b/c);
- UBND các tỉnh Lạng Sơn, Nghệ An, Cà Mau (để b/c);
- HĐTV (để b/c);
- Ban TGD;
- EVNNPC, EVNSPC;
- Ban TCKT, ĐT, KD;
- Lưu: VT, KH.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Dương Quang Thành

Phụ lục

DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ BỐ TRÍ TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NSTW TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CÀN CHUYỂN TIẾP SANG GIAI ĐOẠN 2021-2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Mã dự án	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2015	Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 được cấp có thẩm quyền giao	Kế hoạch đầu tư trung hạn từng năm được TTCP giao và thông báo cho các đơn vị triển khai					Số vốn NSTW bố trí thiếu so với KH đầu tư trung hạn 2016-2020	Tỷ lệ đã bố trí so với nhu cầu	Đề xuất của EVN về số vốn NSTW thiếu phải bố trí trong giai đoạn 2021-2025			
			Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Cụ thể từng năm							
				2016	2017						2018	2019				2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16		
1.1	<i>Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau giai đoạn 2016-2020</i>																	
1	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện QG tỉnh Nghệ An	7511330	9781/QĐ-BCT 30/10/2014	782,212	664,880	50,000	163,071	141,060	50,000	20,000	20,000	1,060	50,000	22,011	28.7%	473,820		
2	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện QG tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2020	7555788	11815/QĐ-BCT 30/10/2015	640,992	544,843		115,000	83,527	20,000	15,000	8,527		40,000	31,473	15.3%	461,316		
3	Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015-2020	7556026	11825/QĐ-BCT 30/10/2015	892,358	758,504		115,000	90,000	20,000	15,000	15,000		40,000	25,000	11.9%	668,504		